

CTS2023-003 号

令和 5 年 5 月 24 日

総務大臣 松本 剛明 殿

株式会社ケーブルテレビ佐伯
代表取締役社長 五十川 知典

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 3 年 3 月 18 日
(2) サービス開始日 : 令和 3 年 1 月 8 日

2. 目標達成状況（累計）

指標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
①公共施設 及び避難所	21 箇所 (令和 2 年度)	18/21	18/20*	18/20	-/20
②小中学校、 こども園	3 箇所 (令和 2 年度)	0/3	0/3	3/3	-/3
③家庭用 Wi-fi	560 箇所 (令和 10 年度)	705/518	792/530	836/560	-/560

※公共施設及び避難所の目標数は令和 2 年度末で 1 施設閉鎖したため目標数減 (21→20)

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和 2 年度、光化エリアを対象に、工事料無料、利用料 3 か月無料を特典とした「得とくキャンペーン」を実施し加入促進を図った。また、令和 3、4 年度も光化エリアを拡大するたびに同様のキャンペーンを行った。また、コミュニティーチャンネルにて本取組の告知等で周知を図り、加入の促進を行った。

4. 評価

①公共施設及び避難所：公共施設及び避難所は当初21箇所で開催していたが、そのうち体育館が令和2年度末に閉鎖したため、公共施設数が20箇所となった。また、事業完了後に2箇所の公民館が令和4年度以降（令和4年度実施済1箇所・令和5年度以降1箇所）、地区が管理・運営することになり、移行に係る協議や手続き等を先行して実施するためWi-fiの開設を見送り、現在18箇所開設している。未開設の2箇所については協議や手続き等が整い次第、令和5年度には開設し目標を達成する計画となっている。

②小中学校、こども園：小中学校（2局）、こども園（1局）の3箇所。目標を達成した。

③家庭用Wi-fi：「得とくキャンペーン」などの取組を実施した結果、家庭用Wi-Fiの設置数の目標は令和10年度を待たずに達成した。

5. 課題への対応策

①公共施設及び避難所：令和5年度に2箇所を設置し、目標を達成する計画となっている。

②小中学校、こども園：目標を達成。

③家庭用Wi-fi：更なる営業を行い、加入者を増やし設置台数の増加に努める。