

令和 6 年 10 月 24 日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

株式会社ケーブルテレビ佐伯
代表取締役社長 五十川 知典

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

(1) 工事完了日 : 令和 3 年 3 月 18 日

(2) サービス開始日 : 令和 3 年 1 月 8 日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)				
		令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
① 公共施設 及び避難所	21 箇所 (令和 2 年度)	18/21	18/20※	18/20	20/20	20/20 (9 月末時点)
② 小中学校	3 箇所	0 / 3	0 / 3	3 / 3	3 / 3	2 / 2※ (9 月末時点)
③ 及びこども園	(令和 2 年度)					
④ 家庭用 Wi-Fi	560 箇所 (令和 2 年度)	705/518	792/530	836/560	850/560	881/560 (9 月末時点)

※公共施設及び避難所の目標（21 箇所）は、令和 2 年度末で 1 施設が閉鎖したことに伴い目標（20 箇所）を変更します。

※小中学校及びこども園の目標（3 箇所）は、令和 4 年度中に開設したものの、1 施設が閉鎖したことに伴い目標（2 箇所）を変更します。

(参考)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
2,153回線	723回線	810回線	857回線	873回線	903回線 (9月末時点)

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

令和5年度、令和6年度、光化エリアを対象に、工事料無料、利用料3か月無料、他社乗換キャッシュバックを特典とした「得とくキャンペーン」を実施し加入促進を図った。また、コミュニティーチャンネルにて本取組の告知等で周知を図り、加入の促進を行った。

4. 評価

①公共施設及び避難所 20箇所の公共施設に設置。目標を達成した。
②小中学校及びこども園 令和5年度3月末にこども園が休園となった為、現在2箇所に設置している。
③家庭用Wi-Fi 「得とくキャンペーン」などの取組を実施した結果、家庭用Wi-Fiの設置数は881回線となり目標を達成し、引き続き、無線局開設に努める。
④利用回線数 令和6年度9月末時点において、利用回線数は903回線（41.93%）であり、順調に推移しており、引き続き、加入促進に努める。