

令和 7 年 10 月 22 日

総務大臣 林 芳正 殿

株式会社ケーブルテレビ佐伯  
代表取締役社長 五十川 知典

## 事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

## 記

## 1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 4 日  
(2) サービス開始日 : 令和 3 年 12 月 14 日

## 2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)				
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度 (9 月末時点)
① 公共施設 及び避難所 用 Wi-Fi	85 箇所 (令和 3 年度)	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85
② 小中学校 及び子ども園 用 Wi-Fi	9 箇所 (令和 3 年度)	9 / 9	9 / 9	9 / 9	8 / 8 <sup>※</sup>	8 / 8 <sup>※</sup>
③ 家庭用 Wi-Fi	847 箇所 (令和 3 年度)	871/847	899/847	914/847	1,119/847	1,182/847

※小中学校及び子ども園の目標（9 箇所）は令和 3 年度中に開設して達成したが、令和 6 年 3 月に 1 施設が閉鎖したことに伴い、令和 6 年度以降の目標を変更（9 箇所→8 箇所）します。

(参考)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 (9月末時点)
4,239回線	965回線	993回線	1,008回線	1,212回線	1,275回線

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

令和6年度と令和7年度は光化エリアを対象に、工事料無料、利用料3か月無料、他社乗換キャッシュバックを特典とした「得とくキャンペーン」を実施。高齢者向けの加入世帯数を増加させるため、サービスの内容及び利用方法等を個別訪問にて説明し、加入促進を図った。また、コミュニティーチャンネルにて本取組の告知等で周知を図り、加入の促進を行った。

### 4. 評価

#### ① 公共施設及び避難所用 Wi-Fi

85 箇所の公共施設に設置。目標を達成した。

#### ② 小中学校及びこども園用 Wi-Fi

令和5年度の時点で小中学校、こども園の9箇所に設置し、目標を達成した。  
令和6年3月末にこども園が閉園となった為、現在は8箇所に設置している。

#### ③ 家庭用 Wi-Fi

「得とくキャンペーン」などの取組を実施した結果、家庭用 Wi-Fi の設置数は1,182回線となり目標を達成。引き続き、無線局開設に努める。

#### ④ 利用回線数

令和7年度9月末時点において、利用回線数は1,275回線（利用率30.07%）であり、サービス開始年度より310回線が増加している。引き続き、キャンペーンや戸別訪問での説明、告知等の周知により利用回線数の増加に努める。